



Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam S.p.A.
in liquidazione

Spettabile
Comune di Paderno Dugnano
via Grandi, 21
20037 Paderno Dugnano (MI)
c.a. arch. Franca Rossetti
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

Milano Serravalle Milano Tangenzia
Uscita



MSN00594495

Prot: 18/9806 - 17/05/2018

Spettabile
Comune di Bollate
Piazza Aldo Moro 1
20021 Bollate (MI)
c.a. arch. Mariella Sporzon
comune.bollate@legalmail.it

Spettabile
Comune di Cormano
piazza Scurati 1
20032 Cormano (MI)
c.a. arch. Alfreda Marchesi
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

Spettabile
Comune di Novate Milanese
Viale Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese (MI)
c.a. Ass. Daniela Maldini
comune.novatemilanese@legalmail.it

e p.c. Spettabile
Autostrade per l'Italia spa
Direzione 2° Tronco
via Polveriera, 11
20026 Novate Milanese (MI)
c.a. ing. Andrea Frediani
autostradepertalialadt2milano@pec.autostrade.it

e p.c. Spettabile
Città Metropolitana di Milano
Settore progettazione e manutenzione strade
via Soderini 24
20146 Milano (MI)
c.a. ing. Giacomo Gatta
c.a. ing. Gabriele Olivari
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

e p.c. Spettabile
Milano Serravalle Engineering Srl
via del Bosco Rinnovato, 4/B
20090 Assago (MI)
c.a. DL ing. Roberto Ponti
c.a. CSE ing. Andrea Bonomini
msengineering@legalmail.it

Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
T +39 02 575941 F +39 02 57594334
serravalle@pec.serravalle.it
www.serravalle.it



P.IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.

e p.c. Spettabile

ATI – Grandi Lavori Fincosit SpA – Collini Lavori SpA – ICG Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature Srl

Piazza Fernando Lucia, 60/65

00139 Roma

c.a. ing. Claudio Eusebio

c.a. ing. Cesare Roncoroni

glfpec@legalmail.it

e p.c. Spettabile

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna

Piazzale Morandi, 1

20121 Milano

c.a. del RUP ing. Quirico Goffredo

oopp.lombardiaemilia-uff3@pec.mit.gov.it

ns. rif. 5017/DT/PRNO/RDA/gb

Oggetto: RIQUALIFICA CON CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI DELLA SP46 RHO-MONZA, DALLA TANGENZIALE NORD (A52) AL PONTE SULLA LINEA FERROVIARIA MI-VA.
Programmazione cantierizzazioni per la realizzazione dei nuovi svincoli SV02 e SV04
Nota informativa – Aggiornamento fasi di lavoro

Facendo seguito alla nostra comunicazione prot. 18_7537 del 13 aprile u.s., la scrivente comunica che, a fronte dell'effettivo stato di avanzamento degli interventi necessari alla realizzazione del nuovo svincolo SV02 (interconnessione S.P. 46 - S.P. ex S.S. 35) la Direzione dei Lavori ha aggiornato il cronoprogramma delle fasi che, mantenendo inalterato il termine del 1 giugno delle chiusure già prospettate, rimodula il calendario delle fasi di lavoro come di seguito riepilogato:

SV02 – Interconnessione S.P. 46 - S.P. ex S.S. 35, km 6+850

- **sino al 23 maggio 2018** (*anziché al 19 maggio 2018 come precedentemente indicato*), chiusura permanente del ramo dell'interconnessione S.P. 46 - S.P. ex S.S. 35 in uscita per S.P. ex S.S. 35 direzione Milano;
- **dal 24 maggio 2018** (*anziché dal 20 maggio 2018 come precedentemente indicato*) **al 1 giugno 2018**, chiusura permanente del ramo dell'interconnessione S.P. 46 - S.P. ex S.S. 35 in uscita per S.P. ex S.S. 35 direzione Meda;
- **dall'11 giugno al 25 giugno 2018**, chiusura permanente dei rami dell'interconnessione S.P. 46 - S.P. ex S.S. 35 in entrata da S.P. ex S.S. 35 provenienza Meda e Milano.

Si precisa pertanto che le attività proseguono sostanzialmente in accordo con i termini preventivati e che la ridefinizione del dettaglio delle fasi è conseguente le piogge verificatesi che, rallentando le attività di formazione dei rilevati, hanno eroso i giorni di margine per fermo lavorativo previsti a cronoprogramma in tal senso.



Per quanto concerne lo svincolo e SV04 (svincolo di Bollate - Cormano), la programmazione delle successive fasi di cantiere risulta confermata come già comunicato ed in particolare:

SV04 – svincolo di Bollate - Cormano, km 4+250

- **dall'8 giugno 2018**, chiusura definitiva del sottopasso di collegamento tra via la Cava e via Beccaria;
- **dal 25 giugno 2018**, chiusura definitiva dei rami in entrata e uscita dello svincolo di Bollate - Cormano in carreggiata sud (direzione A52-Monza).

A integrazione delle planimetrie già condivise per l'individuazione dei percorsi alternativi consigliati, si allegano per una maggior facilità di accesso e lettura dai siti istituzionali gli schemi semplificati dei medesimi percorsi previsti per le prossime fasi di avanzamento delle lavorazioni.

Restando a disposizione per ogni possibile chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Direttore Tecnico
dott. ing. Giuseppe Colombo



Allegati:

- Schema dei percorsi alternativi P00SICSV02PE03A Semplificato - SV02 fase 2 dal 23/5 al 1/6
- Schema dei percorsi alternativi P00SICSV04PE02A Semplificato - SV04 fase 2 dal'8/6 al 25/6

